

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารไว้ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว พบว่ามีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนทั้งสิ้น 74 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 61 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.43 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.57

ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				
	โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ
1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต	17	15	88.24	2	11.76
2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	13	86.67	2	13.33
3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	31	26	83.87	5	16.13
4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว	3	3	100	0	0
5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	8	4	50	4	50
รวม	74	61	82.43	13	17.57

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่าได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 27,241,033 บาท โดยมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น 18,951,067.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.57

ยุทธศาสตร์ที่	งบประมาณข้อบัญญัติฯ		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		ใช้จ่ายเงินสะสม		รวมงบประมาณทุกประเภท		ร้อยละของ งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	11,692,000	11,209,500	-	-	-	-	11,692,000	11,209,500	95.87
ยุทธศาสตร์ที่ 2	3,500,080	2,772,677.64	1,423,900	938,000	8,486,938	1,619,900	13,410,918	5,330,577.64	39.75
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2,763,553	2,267,989.58	-	-	-	-	2,763,553	2,267,989.58	82.07
ยุทธศาสตร์ที่ 4	55,000	53,000	-	-	-	-	55,000	53,000	96.36
ยุทธศาสตร์ที่ 5	335,000	90,000	-	-	-	-	335,000	90,000	26.87
รวม	18,345,633	16,393,167.22	1,423,900	938,000	7,470,500	1,619,900	28,257,471	18,951,067.22	67.07

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 17 โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน 15 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1. โครงการจัดกิจกรรมงานวัน อปพร.	10,000	10,000	10,000	0	√			มี.ค.2568	สำนักปลัด	
2. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ท่านางแนว	30,000	30,000	15,000	15,000	√			ม.ค.-ก.ย.2568	สำนักปลัด	
3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	200,000	200,000	117,000	83,000	√			ม.ค.-ก.ย.2568	สำนักปลัด	
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอำเภอเวียงน้อย	20,000	20,000	20,000	0	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอำเภอหนองแก้ว	20,000	20,000	0	20,000			√	ต.ค.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	
6. โครงการการบริการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน	550,000	540,000 โอนลด 10,000 530,000	528,000	2,000	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
7. โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและโรค ต่าง ๆ ใน พื้นที่ตำบลท่านางแนว	150,000	100,000	68,000	32,000	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	
8. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยา ราชนารี	50,000	35,000	19,500	15,500	√			ม.ค.-ก.ย.2568	สำนักปลัด	
9. โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	200,000	200,000	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	สำนักปลัด	
10. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ	10,000	5,000	0	5,000			√	ต.ค.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
11. โครงการสนับสนุนค่าพาหนะ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	144,000	144,000	144,000	0	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	กองการศึกษา ฯ	
12. โครงการส่งเสริมอาชีพ ทางการเกษตร	50,000	20,000	15,000	5,000	√			ม.ค.-ก.ย.2568	สำนักปลัด	
13. โครงการเงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	100,000	82,000	82,000	0	√			ธ.ค.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	
14. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์	102,000	66,000 โอนลด 6,000 =60,000	60,000	0	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	
15. โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้สำหรับสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	2,376,000	1,920,000 โอนเพิ่ม 130,000 =2,050,000	2,036,800	13,200	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	
16. โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้สำหรับสนับสนุนเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุตามนโยบายของ รัฐบาล	10,406,400	8,200,000 โอนลด 258,800 =7,941,200	7,936,200	5,000	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	
17. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	100,000	100,000	100,000	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 15 โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน 13 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนางสมบูรณ์ ซ้าย ชนะ-บ้านนางเครือวัลย์ ซ้ายชนะ	136,700	136,700	136,700	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
2. โครงการปรับปรุงถนนดินในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา ม.1 โดยลงหินคลุก จากนางทองดี สันพันธ์-นางนงพัน ระหา	145,800	145,800	121,600	24,200	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
3. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีตแอสฟัลต์ติกภายในหมู่บ้านท่านางแนว ม.2 จากบ้านนายบุญชู ศรีชุม-บ้านนายแป จันทน์นามอม	645,000	232,100	232,100	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
4. โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านหนองบัวเลิง ม.3 จากบ้านนางประยงค์ คงชัยภูมิ-นายบุญมา จรูญสนธิ์	288,400	288,400	166,800	121,600	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม ม.4 จากนายนเคน โคตรภูธร-วัดนิเวศวิทยาราม (ช่วงที่ 2)	294,600	294,600	294,600	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกท (OVERLAY) บ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากบ้านนางคำแปลง ยอดแสน-สามแยกไปหนองสะแบง	365,900	365,900	360,000	5,900	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
7. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านหนองกุ้ง ม.6 จำนวน 12 จุด	180,000	180,000	51,000	129,000	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองกุ้ง ม.6 จากศาลากลางวัน - บ้านนายสุวรรณสมแพง	106,800	106,800	51,000	55,800	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำซบ ม.7 จากสายกลางบ้าน-บ้านป่าไม้งาม	1,960,000	387,100	387,100	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
10. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้านทำนงแวน หมู่ที่ 8 จำนวน 10 จุด	150,000	150,000	93,277.64	56,722.36	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
11. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.รูป ตัวยู บ้านทำนงแวน หมู่ที่ 8 จากบ้านนาง ทอง ศรีภรณ์ - หอนงปู่ตา	148,000	148,000	0	148,000		√		ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
12. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีต แอสฟัลท์ติก บ้านทำนงแวน ม.9 จากสาม แยกบ้าน น.ส.วชิราภรณ์ บุญโนนแต่-บ้านนาง ยุ่น วิเศษดุ่น	294,200	294,200	294,200	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ 10 จากศาลาประชาคม- สามแยกบ้านนางสองเมือง พรชัยภูมิ	595,000	305,300	305,300	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์หอประชุม อบต.ทำนงแวน	370,800	370,800	279,000	91,800	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
15. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกุฏิ อบต.ทำนงแวน	94,380	94,380	0	94,380		√		ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 31 โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 26 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1. โครงการจัดงานวันไหว้ครู	2,000	0	0	0	√			พ.ค.-มิ.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
2. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	3,000	2,000	1,500	500	√			ส.ค.2568	กองการศึกษา ฯ	
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	500,000	396,900	305,100	91,800	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	กองการศึกษา ฯ	
4. โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียน	1,300,000	1,058,000	1,008,750	49,250	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	กองการศึกษา ฯ	
5. โครงการอาหารเสริม (นม)	800,000	546,728	471,725.58	75,002.42	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	กองการศึกษา ฯ	
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	37,230	16,240	9,358	6,882	√			มี.ค.-ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	17,000	7,000	4,000	3,000	√			มี.ค.-ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	24,650	10,150	5,800	4,350	√			มี.ค.-ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าจัดการ เรียนการสอนรายหัว)	147,390	110,160	84,456	25,704	√			มี.ค.-ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	27,625	11,375	6,500	4,875	√			มี.ค.-ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
11. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของ เด็กเล็ก	5,000	5,000	0	5,000			√	ธ.ค.2567-เม.ย. 2568	กองการศึกษา ฯ	
12. โครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต	30,000	30,000	30,000	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
13. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	50,000	50,000	0	√			ม.ค.2568	กองการศึกษา ฯ	
14. โครงการสร้างเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	20,000	20,000	0	20,000			√	ม.ค.-ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
15. โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	20,000	20,000	0	20,000			√	ม.ค.-ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
16. โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	0	0	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	กองการศึกษา ฯ	
17. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย นักเรียน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	0	0	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	กองการศึกษา ฯ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
18. โครงการส่งเสริมคุณภาพพจนามัย ของผู้เรียน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	0	√			ต.ค.2567- ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
19. โครงการประกันคุณภาพ การศึกษา	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	0	√			พ.ค.-มิ.ย. 2568	กองการศึกษา ฯ	
20. โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	0	√			ต.ค.2567- ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
21. โครงการนิเทศภายใน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	0	√			ต.ค.2567- ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
22. โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	0	√			พ.ค.-มิ.ย. 2568	กองการศึกษา ฯ	
23. โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	0	√			ต.ค.2567- ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
24. โครงการงานประเพณีบุญคุณ ลานสู่ขวัญข้าว	100,000	100,000	46,500	53,500	√			มี.ค.2568	กองการศึกษา ฯ	
25. โครงการงานประเพณีบุญภูถ้ำ	100,000	50,000	50,000	0	√			มี.ค.-พ.ค. 2568	กองการศึกษา ฯ	
26. โครงการงานประเพณีวัน เข้าพรรษา	100,000	50,000	34,300	15,700	√			ก.ค.-ส.ค. 2568	กองการศึกษา ฯ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
27. โครงการงานประเพณีลอยกระทง	100,000	50,000	50,000	0	√			พ.ย.2567	กองการศึกษา ฯ	
28. โครงการงานประเพณีสงกรานต์	100,000	70,000	0	0			√	เม.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	โอนลด 70,000
29. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบล ยาเสพติด	100,000	100,000	100,000	0	√			ธ.ค.2567-ก.ย. 2568	กองการศึกษา ฯ	
30. โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว	20,000	10,000	10,000	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
31. โครงการให้ความรู้เพิ่มทักษะการ เล่นกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	50,000	50,000	0	50,000			√	ม.ค.-ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยว

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1. โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ	50,000	20,000	20,000	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	สำนักปลัด	
2 .โครงการกำจัดขยะภายในตำบลท่านางแนว	30,000	30,000	30,000	0	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	
3. โครงการปลูกป่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ใน ตำบลท่านางแนว	50,000	5,000	3,000	2,000	√			เม.ย.-ก.ย.2568	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารโดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 8 โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน 4 โครงการ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1. โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี เนื่องในโอกาสสำคัญ	30,000	30,000	30,000	0	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	
2. โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	25,000	25,000	25,000	0	√			ต.ค.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	
3. โครงการประชุมประชาคมเพื่อ การมีส่วนร่วมของประชาชน	40,000	20,000	0	20,000			√	พ.ย.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	
4. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	30,000	20,000	0	0			√	พ.ย.2567-ม.ค. 2568	กองคลัง	โอนลด 20,000
5. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร	5,000	5,000	5,000	0	√			ธ.ค.2567-ม.ค. 2568	กองคลัง	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	5,000	5,000	-	0			√	ธ.ค.2567-ม.ค. 2568	กองคลัง	โอนลด 5,000
7. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ดำเนินการจัดทำระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-laas)	40,000	30,000	30,000	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองคลัง	
8. โครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	350,000	200,000	0	0			√	ธ.ค.2567-ก.ย. 2568	สำนักปลัด	โอนลด 200,000

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1. จัดซื้อโซฟารับรองสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	-	20,000	0	20,000			√	ม.ค.-ก.ย.2568	สำนักปลัด	
2. จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4x4 เสาสูง 2.5 เมตร จำนวน 3 ชุด	-	60,000	60,000	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	สำนักปลัด	
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและ ภายนอกอาคาร ศพด.ต.ท่านางแนว	-	45,000	45,000	0	√			ม.ค.-ก.ย.2568	กองการศึกษา ฯ	
4. จัดซื้อเครื่องปั่นไฟสำหรับเครื่องเจาะ ถนน	-	21,500	0	21,500			√	ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
5. จัดซื้อเครื่องเจาะถนน จำนวน 1 เครื่อง	-	16,000	0	16,000			√	ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	
6. จัดซื้อหม้อแปลงไฟสำหรับเครื่องเจาะ ถนน	-	7,000	0	7,000			√	ม.ค.-ก.ย.2568	กองช่าง	

โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย ขก.ถ.113-07 (สี่แยกถนนลาดยางสายศรีเมืองน้ำซับไปป่า เป้ง) หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	1,423,900	938,000	485,900	√			ต.ค.2567-ก.ย.2568	กองช่าง	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนเขวา ม.1 โดยลงหินคลุก จากนายนายไพรัช ขำปู่ – โคกโนนอด	427,600	427,600	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
2.โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ บ้านโนนเขวา ม.1 จากแม่น้ำชีลงหนองสรวงใหญ่ จำนวน 1 จุด	91,000	0	91,000			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนางวัง ศรีไพร – สหกรณ์	334,900	0	334,900		√		ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนเขวา ม.1 จำนวน 7 จุด	42,000	42,000	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
5. โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาในหมู่บ้านท่านางแนว ม.2 จากระบบประปา ท่านางแนว ม.8 ไปหาบ้านท่านางแนว ม.2 คุ่มน้อย	446,300	0	446,300			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
6. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรถนนคอนกรีตแอสฟัลติก บ้านท่านางแนว ม.2 จากศาลาประชาคม ม.2 – สามแยกบ้านนางวรรณงาม บุญโนนแต่	398,700	0	398,700		√		ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางแนว ม.2 จากบ้านนายประยงค์ พิทักษ์ – บ้านนายสง่า กุลจันทร์	66,200	0	66,200		√		ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
8. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านท่านางแนว ม.2 จำนวน 7 จุด	42,000	0	42,000	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
9. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่ออุปโภค – บริโภค บ้านหนอง บัวเลิง ม.3 จากบริเวณท่าสูบน้ำนายผันริม แม่น้ำชี	139,000	0	139,000			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
10. โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวเลิง ม.3 จำนวน 2 ช่วง	280,300	0	280,300			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
11. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองบัวเลิง หมู่ 3 จำนวน 3 ช่วง	142,200	142,200	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
12. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวเลิง ม.3 จำนวน 7 จุด	42,000	42,000	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนงาม ม.4 จากสามแยกนายนายเคน โคตรภูธรไปหาวัดนิเวศวิทยาราม (ช่วงที่ 3)	498,300	498,300	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
14. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนงาม ม.4 จำนวน 7 จุด	42,000	42,000	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
15. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อสัญจรระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 ปรับปรุงถนนดินสายจากสามแยกไร่ดอกบัวมาหาหนองน้ำหนองหญ้าขาว	305,200	0	305,200		√		ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
16. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อสัญจรระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายจากแยกดอนปู่ตามาหาลำห้วยยางบง 2. สามแยกไปหาถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน	181,300	0	181,300			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง หญ้าขาว หมู่ 5 จากนางางทองย่น สุธรรม – บ้านนายพรมมา จันทะดวง	369,500	0	369,500		√		ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
18. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 จำนวน 7 จุด	42,000	42,000	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
19. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อสัญจร ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ 6 ปรับปรุง ผิวจราจรถนนลูกรังด้วยหินคลุก	473,600	0	473,600		√		ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้าน หนองกุง ม.6 จำนวน 2 ช่วง	81,600	81,600	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
21. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองกุง หมู่ 6 จำนวน 7 จุด	42,000	42,000	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
22. โครงการปรับปรุงระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านหนองกุง ม.6	460,000	0	460,000			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
23. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านน้ำซับ ม.7 จากสายบ้านน้ำซับช่วงสุดถนนคอนกรีตทางไปฝายชลประทานไปหาหนองซำคาไปถนนลาดยางสายน้ำซับป่าไผ่งาม	491,300	0	491,300		√		ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
24. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้ำซับ หมู่ 7 จำนวน 7 จุด	42,000	42,000	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
25 . โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติก บ้านท่านางแนว ม.8 จากสามแยกบ้านนางสาวรัชนิ วิเศษตุนไปหาหนองตะกล้า (ช่วงที่ 1)	496,100	0	496,100			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
26. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่านางแนว หมู่ 8 จำนวน 7 จุด	42,000	42,000	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
27. โครงการวางท่อระบายน้ำระบบประปา บ้านท่านางแนว ม.2,8,9	92,200	92,200	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
28. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่ออุปโภค – บริโภค บ้านท่านางแนว ม.9	131,000	0	131,000			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
29. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต แอสฟัลติก บ้านท่านางแนว ม.9 จากหน้าวัด ถึงสี่แยกบ้านอุกดี (ช่วงที่ 2)	79,200	0	79,200			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
30. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต แอสฟัลติก บ้านท่านางแนว ม.9 จากหน้าวัดไป หาสามแยกเขียงหมูนายมนัส	295,600	0	295,600			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
31. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่านางแนว หมู่ 9 จำนวน 7 จุด	42,000	42,000	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
32. โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา บ้านโนนเขวา ม.10	372,200	0	372,200			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา หมู่ 10 จาก บ้านนายฉันทชัย ชานนท์ไปหานายพล สัน พันธ์	239,900	0	239,900		√		ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
34. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้าน โนนเขวา ม.10 สายจากนางทองสุข ถ่านที่ไปหานางอรุณี ชะน้อย	144,200	0	144,200		√		ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
35. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนเขวา หมู่ 10 จำนวน 7 จุด	42,000	42,000	0	√			ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
36. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโนน เขวา ม.1 จากบ้านนางสุภาวดี แยมลอย-บ้าน นายทองล้วน ปราบ ณ ศักดิ์	236,200	0	236,200		√		ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนายเดชา ปราบ ณ ศักดิ์-บ้านนางทอง งานไว	214,538	0	214,538			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองตะกล้า บ้านท่านางแนว ม.8	476,300	0	476,300			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	
39. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่านางแนว ม.2 (จำนวน 2 ช่วง)	102,500	0	102,500			√	ม.ค - ก.ย.2568	กองช่าง	

ส่วนที่ 3

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลทำางแนว จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
2. ข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่ การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อยทำแผนไว้เยอะเพื่อของบประมาณ งบประมาณ จากหน่วยงานอื่น

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนงานโครงการในแผนพัฒนากับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องจำนวนโครงการ และงบประมาณ
2. พิจารณาเตรียมแผนงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพร้อมดำเนินการหากได้รับงบประมาณ
3. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด เห็นควรให้ดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วนก่อน
4. การติดตามและประเมินโครงการถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลยังมี น้อยไม่เป็นรูปธรรม